

# 广西河长制工作简报

第 19 期  
( 总第 78 期 )

广西壮族自治区河长制办公室

2020 年 10 月 26 日


## 全区江河湖库划界工作进展情况通报

( 截至 2020 年 10 月 25 日 )

### 一、50~1000 平方公里河流划界进展情况

列入全区 2020 年河湖管理范围划定任务的 1630 条 ( 段 ) 河流, 已完成公告 1021 条 ( 段 ), 占年度任务数的 62.6%, 比上一期 ( 9 月 28 日 ) 统计数增加 49 个百分点, 总体进展加快, 但各地进展极不平衡。其中, 河池、北海、梧州、贵港、防城港 5 个市公告率 100%, 柳州市 95%, 桂林市 93%, 进展较快; 玉林、贺州、钦州 3 个市公告率分别为 52%、51%和 48%, 进展滞后; 南宁市 35%、来宾市 29%、百色市 24%、崇左市 11%, 进展严重落后。特别是, 全区仍有 309 条河流未完成划界成果验收, 其中: 崇左市 108 条, 南宁市 97 条, 来宾市 55 条, 贺州市 31 条, 钦


州市 11 条，柳州市 7 条，这些河流所在市县如再不切实采取有效措施奋力追赶，将难以按要求在 11 月底前全面完成目标任务。各地工作进展情况如下图及后表所示。



## 二、50 平方公里以下河流和 1 平方公里以下湖泊划界进展情况

列入 2021 年完成管理范围划界任务的 50 平方公里以下河流有 18975 条(段), 1 平方公里以下湖泊 18 个。已有 13755 条(段、个)河湖开展划界工作, 占比 72.4%, 其中已完成初步成果的共有 4994 条(段、个), 占比 26.3%, 完成比例靠前的设区市为: 梧州市 100%, 桂林市 83%。各地工作进展情况如下图所示。

50平方公里以下河流和1平方公里以下湖泊划界完成初步成果情况



### 三、国有水利工程管理与保护范围划界进展情况

(一) 水库工程。全区已完成 1838 座，完成率 42.6%。其中，完成率排前三名的是：**贵港市 100%、崇左市 79.6%、柳州市 71.9%**；完成率排后三名的的是：**百色市 3.5%、南宁市 8.2%、贺州市 25.1%**。

(二) 水闸工程。全区已完成 648 座，完成率 52.3%。其中，完成率排前三名的是：**贵港市 100%、玉林市 100%、柳州市 95.7%**；完成率排后三名的的是：**来宾市 0、钦州市 3.8%、南宁市 19.2%**。

(三) 堤防工程。全区已完成 1896.1 公里，完成率 68.1%。其中，完成率排前三名的是：**贵港市 100%、河池市 100%、南宁市 98.9%**；完成率排后三名的的是：**钦州市 3.8%、百色市 44.0%、来宾市 48.5%**。

# 全区 50~1000 平方公里河流划界进度表

序号	工作进度	县（市、区）名单（划界任务数量）
一	已公告实施 (1021 条)	河池市：金城江区（14）、宜州区（25）、环江县（27）、罗城县（20）、南丹县（17）、天峨县（21）、东兰县（12）、巴马县（9）、凤山县（9）、都安县（8）、大化县（11） 北海市：合浦县（17）、银海区（5）、铁山港区（4） 梧州市：万秀区（2）、长洲区（1）、龙圩区（6）、蒙山县（11）、藤县（24）、苍梧县（18）、岑溪市（17） 贵港市：港北区（9）、港南区（11）、覃塘区（13）、桂平市（36）、平南县（19） 防城港市：市本级（2）、东兴市（3）、上思县（25）、防城区（16） 柳州市：融水县（36）、三江县（20）、柳江区（16）、柳南区（6）、柳北区（4）、融安县（21）、柳城县（12/17）、鹿寨县（21）、鱼峰区（5） 桂林市：象山区（1）、雁山区（5）、临桂区（23）、阳朔县（13）、灵川县（14）、全州县（19）、兴安县（11）、永福县（24）、龙胜县（12）、平乐县（13）、荔浦市（15）、恭城县（14）、灌阳县（12） 玉林市：兴业县（20）、北流市（22）、福绵区（13）、陆川县（7/14） 贺州市：八步区（29）、平桂区（12） 钦州市：浦北县（16）、灵山县（5/27）、钦南区（18） 南宁市：青秀区（5）、武鸣区（32）、隆安县（1/17）、宾阳县（21） 来宾市：金秀县（20）、合山市（6） 百色市：平果市（15）、德保县（14）、西林县（23） 崇左市：扶绥县（3/20）、凭祥市（1/7）、天等县（9/12）
二	已报政府待 公告 (235 条)	桂林市：资源县（14） 玉林市：玉州区（3）、容县（17）、博白县（31）、陆川县（7/14） 南宁市：经开区（1） 百色市：右江区（23）、田阳区（11）、田东县（19）、靖西市（11）、凌云县（11）、乐业县（11）、田林县（38）、隆林县（24）、那坡县（14）
三	已验收 (65 条)	贺州市：钟山县（9） 钦州市：钦北区（10/21）、灵山县（22/27） 南宁市：良庆区（9/11）、西乡塘区（5） 来宾市：武宣县（10）
四	已完成 初步成果 (204 条)	柳州市：柳东新区（2） 贺州市：昭平县（21）、富川县（6/10） 钦州市：钦北区（11/21） 南宁市：邕宁区（15）、隆安县（16/17）、江南区（1/6）、兴宁区（5）、马山县（14）、上林县（12）、横县（7/27） 来宾市：兴宾区（15/23）、象州县（8/16）、忻城县（16） 崇左市：宁明县（18/22）、扶绥县（13/20）、凭祥市（6/7）、龙州县（6/13）、大新县（12/22）
五	正开展 划界工作 (105 条)	柳州市：柳城县（5/17） 贺州市：富川县（4/10） 南宁市：良庆区（2/11）、江南区（5/6）、横县（20/27） 来宾市：兴宾区（8/23）、象州县（8/16） 崇左市：宁明县（4/22）、扶绥县（4/20）、江州区（25）、龙州县（7/13）、大新县（10/22）、天等县（3/12）

注：1. 各县（市、区、经开区）数据为第一次全国水利普查名录内河湖和重点河湖条（段、个）数；  
2. (n/m) 中 m 为今年总划界任务河湖数量，n 为该进度阶段河湖数量。

## 国有水利工程管理与保护范围划界进展情况表

设区市 名称	水库工程（含集体所有）			水闸工程			堤防工程		
	数量	完成	完成率	数量	完成	完成率	数量	完成	完成率
全区合计	4314	1838	42.6%	1239	648	52.3%	2783.6	1896.1	68.1%
南宁市	744	61	8.2%	208	40	19.2%	62.5	61.8	98.9%
柳州市	313	225	71.9%	46	44	95.7%	38.2	33.3	87.2%
桂林市	398	267	67.1%	45	27	60.0%	284.2	249.7	87.9%
梧州市	233	92	39.5%	42	31	73.8%	128.1	84.5	65.9%
北海市	39	10	25.6%	213	103	48.4%	527.6	406.9	77.1%
防城港市	142	36	25.4%	64	19	29.7%	308.0	159.9	51.9%
钦州市	388	99	25.5%	212	8	3.8%	247.7	9.5	3.8%
贵港市	286	286	100.0%	304	304	100.0%	319.2	319.2	100.0%
玉林市	482	306	63.5%	54	54	100.0%	223.3	190.6	85.3%
百色市	313	11	3.5%	5	1	20.0%	391.1	172.2	44.0%
贺州市	251	63	25.1%	25	8	32.0%	74.7	73.5	98.4%
河池市	201	106	52.7%	4	1	25.0%	85.5	85.5	100.0%
来宾市	284	87	30.6%	2	0	0.0%	77.4	37.5	48.5%
崇左市	235	187	79.6%	15	8	53.3%	16.0	12.0	75.0%

---

分送：水利部河长制办公室、水利部珠江水利委员会；

自治区总河长、河长；自治区党委办公厅、政府办公厅，自治区党委全面深化改革委员会办公室，自治区河长会议成员单位；各市党委办公室、政府办公室，各市河长制办公室、水利局；各县（市、区）党委办公室、政府办公室，各县（市、区）河长制办公室、水利局。

---

签发：陈润东

审核：李恒昌

编辑：蒋兴旭

---

投稿邮箱：[gxhzb2185361@126.com](mailto:gxhzb2185361@126.com)

共印 40 份